

Z á p í s

sepsaný dne 24. ledna 2018 ve Znojmě.

P ř e d m ě t e m

je mezistátní kolaudace a vyúčtování nákladů vodohospodářských opatření „Vyčištění hraničního vodního toku Včelínek/Niklasgraben v k.ú. Mikulov na Moravě, okr. Břeclav (odpovídá obec Drasenhofen, okres Mistelbach)“.

P ř í t o m n í

Za českou stranu

Dipl.-Ing. Roman G r i c

Za rakouskou stranu

Dipl.-Ing. Thomas R ö g n e r
Dipl.-Ing. Alfred K a h r e r

Ú v o d :

Na 25. zasedání Komise v roce 2017 experti obou stran sdělili, že v rámci společného dohledu nad hraničními toky posoudili stav hraničního vodního toku Včelínek/Niklasgraben (pořadové číslo 265 „Seznamu toků“) a zjistili potřebu provedení udržovacích prací.

Experti obou stran navrhli, aby nezbytné udržovací práce byly provedeny jako „Společné práce“. Dále provedli odhad rozsahu těchto prací a na základě reprezentativních jednotkových cen vypracovali odhad nákladů.

Subkomise II na svém jednání v únoru 2017 v Praze prověřila zpracovaný odhad nákladů a doporučila Komisi schválit náklady a jejich navržené rozdělení.

- náklady „Společných prací“ ve společném úseku ve výši asi 3 150,- EUR ponese každá strana jednou polovinou,
- náklady „Společných prací“ v českém úseku ve výši asi 2 750,- EUR ponese česká strana,
- vzhledem k lepší možnosti přístupu provede práce rakouská strana.

Komise pověřila experty obou stran, aby zajistili vše potřebné pro provedení prací, jakož i pro mezistátní kolaudaci a vyúčtování a podali o tom Komisi zprávu.

T e c h n i c k á z p r á v a :

Účelem vodohospodářského opatření bylo zajištění dobré průtočnosti vodního toku Včelínek odtěžením sedimentů z koryta toku. Práce zahrnovaly odstranění nánosů krácejícím bagrem a obnovení původního profilu koryta toku v celkové délce cca 715 bm. Vytěžený materiál byl deponován na plochách sousedících s vodním tokem, přičemž část materiálu musela být odvezena, protože uložení vytěženého materiálu nebylo podél celé trasy toku možné. Práce provedla rakouská strana v září 2017.

N á l e z :

Dnešního dne byly dokončené práce prohlédnuty experty obou stran a bylo konstatováno, že tyto práce byly potřebné a že byly řádně a odborně provedeny.

Při provádění prací se ukázalo, že vytěžený materiál musí být na ukládacích plochách zplanýrovaný a že svahové plochy je potřeba vyprofilovat.

Na základě dnešního přezkoušení se provedené práce prohlašují za mezistátně zkolaudované.

V y ú č t o v á n í :

Na základě provedených prací byl sestaven tento rozpočet:

Pol. reprezent. jednotkových cen	Označení	EUR
a) český úsek		
I. 1. a)	Profilový výkop pozemním rypadlem v zemité, hlinité, písčité nebo štěrkovité hornině 200 m ³ × 4,75 EUR/m ³	950,00
2	Příplatek za naložení na dopravní prostředek 20% ceny položky I.1.a)	190,00
I. 8. d)	Přemístění naloženého výkopku po zemi 200 m ³ × 2,28 EUR/m ³	456,00
I.6.	Rozprostření výkopku 200 m ³ × 3,49 EUR/m ³	698,00
I. 9.	Urovnání svahů po strojním vykopu do profilů 640 m ² × 1,09 EUR/m ²	697,60
VI. 2.	Průměrná hrubá mzda pomocného dělníka – 32 hod. × 36,02 EUR/hod.	1 152,64
CELKEM		4 144,24
b) společný úsek		
I. 1. a)	Profilový výkop pozemním rypadlem v zemité, hlinité, písčité nebo štěrkovité hornině 250 m ³ × 4,75 EUR/m ³	1 187,50
2	Příplatek za naložení na dopravní prostředek 20% ceny položky I.1.a)	237,50
I. 8. d)	Přemístění naloženého výkopku po zemi 250 m ³ × 2,28 EUR/m ³	570,00
I.6.	Rozprostření výkopku 250 m ³ × 3,49 EUR/m ³	872,50
I. 9.	Urovnání svahů po strojním vykopu do profilů 790 m ² × 1,09 EUR/m ²	861,10
VI. 2.	Průměrná hrubá mzda pomocného dělníka – 32 hod. × 36,02 EUR/hod.	1 152,64
CELKEM		4 881,24
Náklady úseku a)		4 144,24
Náklady úseku b)		4 881,24
NÁKLADY CELKEM		9 025,48

Z celkových nákladů společných prací ve výši 9 025,48 EUR připadá na rakouskou stranu 50% podíl společného úseku, t.j. 2 440,62 EURO a na českou stranu 50% podíl společného úseku, t.j. 2 440,62 EURO a 100% podíl českého úseku, t. j. 4 144,24 EURO, celkem tedy připadá na českou stranu podíl 6 584,86 EURO.

Z celkových nákladů ve výši 9 025,78 EURO připadá na českou stranu podíl 6 584,86 EURO.

Touto částkou bude česká strana zatížena v bilanci „Společných prací.“

Za českou stranu:

Za rakouskou stranu: